

Sandtuevej: Orientering om arbejde med vandledningen

Som aftalt fremsendes hermed et kort skriv omkring arbejdsprocessen med vandledningen mv. Arbejdet i uge 16-19 er med stor usikkerhed, så det kan blive ændret undervejs.

Tidsplan

Uge 11-12:

Stilstand på pladsen. Der arbejdes på at få lukket det sidste stykke ledningsarbejder ned ved den gamle børnehave.

Der bliver leveret og opsat en container på jeres grønne areal ud mod Letvadvej. Vi sætter den for at lettere gøre arbejdet i uge 14-15.

Uge 13:

Sætning af kantsten foran Jeres indkørsel. Det sker som et samarbejde med Aalborg Kommunes vejprojekt, således arbejdet bliver udført af én omgang foran Jer.

Vi udskifter i samme omgang de knækkede fliser og får generelt rettet op på belægningen ved indkørslen. Der bliver muligvis asfalteret. Alternativt bliver det ifm. arbejdet på Letvadvej.

Uge 14-15:

Letvadvej/Sandtuevej-krydset spærres totalt for gennemkørsel og udkørsel fra mandag kl. 7.00.

I kan anvende den midlertidige adgangsvej i perioden. Vi skilter **ikke** med omkørsel ned til jer, da vi ikke vil risikere at dirigere en masse trafik den vej. I bedes selv tage fat i de folk, som skal ned til jer i ugerne.

Letvadvej forventes åbnet igen d. 13. april.

Uge 16-18:

Det afsluttende vandarbejde på Sandtuevej afsluttes i ”svinget” ved det gamle bygværk. Der bliver lavet en del midlertidige foranstaltninger ifm. renskylning af drikkevandsledningerne. Efterfølgende bliver det hele koblet sammen og de nye forsyningsledninger er aktive.

Uge 18/19:

Den midlertidige vandforsyning til jeres grundejerforening bliver omlagt til permanent vandforsyning. Trykket øges.

Uge 19-?:

Aalborg Kommune skal udskifte det gamle bygværk i ”svinget”. Det kommer til at ske umiddelbart efter vores arbejde er afsluttet, men jeg har ikke en tidsplan herfor.

Med venlig hilsen
EnviDan A/S

Christian Winde Pedersen
Mobiltlf.: +45 42 40 26 44
www.envidan.dk